## 내포신도시 개발사업 월간공쟁 보고(1월)

## 《 공공・기반시설 》

(2019. 1. 31. 현재)

공사명	공 사	공사비	사 업	진도(%)		,	사업추진	시공사
	개 요	(억원)	기 간	전월	금월	누계계획	내 용	71571
<ul><li>● 신도시 전체 부지조성 공정률</li></ul>				88.1	0.2	88.3	· 충개공 : 100.0% · L H : 81.1%	
■ <b>부지조성</b> (9,952천㎡)				88.1	0.2	88.3	(8,788천 m²)	
2-1공구 조성공사(총개공)	• 면적 984천m²	344	′09.05 ′13.11	100	-	100	· 공사준공	현대 건설
2-2공구 조성공사(취공)	• 면적 889천 m²	424	'10.04 '13.12	100	-	100	(특화2, 근린5호, 병원/복지)	극동 건설
2-3공구 조성공사(충개공)	• 면적 <b>1,909</b> 천㎡	321	'10.11 '13.12	100	1	100	(보훈공원, 단독주택용지, 대학1)	현대 아산
1-1공구 조성공사(LH)	•면적 <b>1,501</b> 천㎡	509	'11.08 '14.10	100	1	100	(특화상업용지1, 초등학교2용지 일대)	코오롱 글로벌
1-3공구 조성공사(LH)	•면적 <b>372</b> 천㎡	165	'13.11 '16.07	100	1	100	(단독주택용지 일대)	명지 건설
3-2공구 조성공사(LH)	•면적 <b>1,182</b> 천㎡	318	'12.01 '15.07	100	1	100	(유보지 일대)	동성 건설
1-2공구 조성공사(LH)	•면적 <b>1,570</b> 천㎡	340	<b>'16.08</b>	-	-	46.0	· 우·오수, 상수관로 공사	지평
3-1공구 조성공사(LH)	•면적 1,544천m²		′20̃.05	-	-	79.3	・ 오수관로 및 경계석 시공	토건
■ <b>조 경</b> (4,831천m²)				84.5	-	84.5	(4,081천㎡)	
충개공 조경공사	·2구역 1,062천m²	349	′12.02 ′17.05	100	-	100 100	· 공사준공	승화 건설
보훈공원 조성공사(취공)	•면적 51천m²	29	′15.10 ′16.11	100	-	100	· 공사준공	서진 산업
LH 1단계 조경공사	•면적 <b>7</b> 5천㎡	78	'12.10 '15.12	100	1	100	· 공사준공	유진건설 원광건설
LH 2단계 조경공사	• 면적 <b>2,61</b> 8천㎡	370	'14.12 '15.12	100	-	100	· 공사준공	대방 건설
홍예공원 조성공사(LH)	•면적 <b>27</b> 5천㎡	188	'14.09 '15.12	100	-	100	· 공사준공	구일종 합건설
LH 3단계 1공구 조경공사	•면적 148천m²	73	'18.12 '19.12	-	-	- / -	· 공사준비중	네오선 진건설 (주)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	전월	진도( <sup>6</sup> 금월	%) 누계 계획	사업추진 내 용	시공사
LH 3단계 2공구 조경공사	· 면적 602천m²	(337)	-	-	-		-	-
■ <b>전 기</b> (9,638천㎡)				67.3	6.2	73.5	(7,084천m²)	
충개공 전기공사	• 면적 3,783천m²	127	'12.02 '15.02	100	-	100	· 공사준공	삼흥 전력
LH 1단계 전기공사	• 면적 <b>400</b> 천m²	28	'12.09 '14.06	100	-	100 100	· 공사준공	금평 전설
LH 2단계 전기공사	• 면적 <b>2,3</b> 03천㎡	90	'14.08 '15.12	100	-	100 100	· 공사준공	금원 전설
LH 3-1공구 전기공사	• 면적 1,539천m²	21	'18.05 '20.05	18.7	4.7	23.4 28.5	• 산업단지 등주작업	동조 전력
LH 2-1공구 전기공사	• 면적 1,613천m²	(74)	-				-	
■ <b>기반시설</b> (6개 사업)		4,034		89.5	0.2	89.7	(3,619억원)	
하수처리시설 건설공사	· 44천톤/일 중 1단계 22천톤/일	705	'10.10 '13.10	100	-	100	· 공사준공	G S 건설
자동집하시설 건설공사	· 집하장 2개소 · 이송관로40.2㎞	916	′10.10 ′19.12	99	-	99 99	· 유지관리운전 시행	포스코 건설
지구 외 생태하천 (1단계)	· 신경천 1.72km · 목리천 0.63km	35	'10.12 '13.12	100	-	100	· 공사준공	성보 건설
진입도로 (8.43km)	· 홍성측 4.33km · 예산측 4.10km	1,459	′11.07 ′15.06	100	-	100	· 공사준공	동성 건설
제2진입도로	· 예산측 3.39km	425	'15.10 '19.03	98	-	98 98	· 공사중	하남 종합
첨단산업단지 진입도로	·홍성측 3.97km	494	'18.03 '22.02	20.5	-2.8	17.7	· 공사중 · 총사업비 변경(증가) 으로 공정률 감소	일군 토건