내포신도시 개발사업 월간공정 보고(7월)

《 공공 · 기반시설 》

(2019. 7. 31. 기준)

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%) 전월	금월	누계 / 계획	사업추진 내 용	시공사
▣ 신도시 전체 부지조성 공정률				90.3	0.1	90.4 / 91.7	· 충개공 : 100.0% · L H : 84.5%	
▣ 부지조성 (9,952천㎡)				90.3	0.1	90.4	(8,993천㎡)	
2-1공구 조성공사(충개공)	· 면적 984천㎡	344	'09.05 ~'13.11	100	-	100 / 100	· 공사준공	현대 건설
2-2공구 조성공사(충개공)	· 면적 889천㎡	424	'10.04 ~'13.12	100	-	100 / 100	(특화2, 근린5호, 병원/복지)	극동 건설
2-3공구 조성공사(충개공)	· 면적 1,909천㎡	321	'10.11 ~'13.12	100	-	100 / 100	(보훈공원, 단독주택용지, 대학1)	현대 아산
1-1공구 조성공사(LH)	· 면적 1,501천㎡	509	'11.08 ~'14.10	100	-	100 / 100	(특화상업용지1, 초등학교2용지 일대)	코오롱 글로벌
1-3공구 조성공사(LH)	· 면적 372천㎡	165	'13.11 ~'16.07	100	-	100 / 100	(단독주택용지 일대)	명지 건설
3-2공구 조성공사(LH)	· 면적 1,182천㎡	318	'12.01 ~'15.07	100	-	100 / 100	(유보지 일대)	동성 건설
1-2,3-1공구 조성공사(LH)	· 면적 3,115천㎡	450	'16.08 ~'20.05	69.0	0.2	69.2 / 71.9	관로 및 포장공사	지평 토건
▣ 조 경 (4,831천㎡)				85.0	0.1	85.1	(4,107천㎡)	
충개공 조경공사	· 2구역 1,062천㎡	349	'12.02 ~'17.05	100	-	100 / 100	· 공사준공	승화 건설
보훈공원 조성공사(충개공)	· 면적 51천㎡	29	'15.10 ~'16.11	100	-	100 / 100	· 공사준공	서진 산업
LH 1단계 조경공사	· 면적 75천㎡	78	'12.10 ~'15.12	100	-	100 / 100	· 공사준공	유진건설 원광건설
LH 2단계 조경공사	· 면적 2,618천㎡	370	'14.12 ~'15.12	100	-	100 / 100	· 공사준공	대방 건설
홍예공원 조성공사(LH)	· 면적 275천㎡	188	'14.09 ~'15.12	100	-	100 / 100	· 공사준공	구일종합건설
LH 3단계 1공구 조경공사	· 면적 148천㎡	73	'18.12 ~'19.12	16.5	1.1	17.6 / 33.1	·근린공원 시설물 공사	네오선진건설(주)
LH 3단계 2공구 조경공사	· 면적 602천㎡	(337)	-	-	-	- / -	·발주준비중	-

공사명	공 사 개 요	공사비 (억원)	사 업 기 간	진도(%)			사업추진 내 용	시공사
				전월	금월	누계 / 계획		
▣ **전 기** (9,638천㎡)				75.5	1.2	76.7	(7,389천㎡)	
충개공 전기공사	· 면적 3,783천㎡	127	'12.02 ~'15.02	100	-	100 / 100	· 공사준공	삼흥 전력
LH 1단계 전기공사	· 면적 400천㎡	28	'12.09 ~'14.06	100	-	100 / 100	· 공사준공	금평 전설
LH 2단계 전기공사	· 면적 2,303천㎡	90	'14.08 ~'15.12	100	-	100 / 100	· 공사준공	금원 전설
LH 3-1공구 전기공사	· 면적 1,539천㎡	21	'18.05 ~'20.05	52.4	6.3	58.7 / 59.9	·가로등 및 신호등 기초 설치	동조 전력
LH 1-2공구 전기공사	· 면적 1,613천㎡	8.5	-	-	-	- / -	· 공사준비중	유림 전기
▣ **기반시설** (6개 사업)		4,028		90.9	1.7	92.6	(3,731억원)	
하수처리시설 건설공사	· 44천톤/일 중 1단계 22천톤/일	705	'10.10 ~'13.10	100	-	100 / 100	· 공사준공	G S 건설
자동집하시설 건설공사	· 집하장 2개소 · 이송관로40.2㎞	966	'10.10 ~'20.12	95	-	95 / 95	· 유지관리운전 시행	포스코 건설
지구 외 생태하천 (1단계)	· 신경천 1.72㎞ · 목리천 0.63㎞	35	'10.12 ~'13.12	100	-	100 / 100	· 공사준공	성보 건설
진입도로 (8.43km)	· 홍성측 4.33km · 예산측 4.10km	1,406	'11.07 ~'15.07	100	-	100 / 100	· 공사준공	동성 건설
제2진입도로	· 예산측 3.39km	422	'15.10 ~'19.03	100	-	100 / 100	· 공사준공(3.7)	하남 종합
첨단산업단지 진입도로	· 홍성측 3.97km	494	'18.03 ~'22.02	36.0	3.8	39.8 / 39.8	· 공사중	일군 토건